

Toegangs Eiland Hondsgemet

De voortgang een terugblik

Camera Toezicht

- Okt/Nov 2012 Mogelijke komst Retail centrum
- Dec/Jan 2012 Mogelijke komst Wijnmalen & Hausmann
- Febr. tot April Vorst !!
- April/Mei Plaatsen eiland en aanleg communicatie
- Mei/Juni 1^{ste} (slechte) oplevering
- Juni/Juli Verschil van inzicht (conflict)
- Eind Juli Middels een stappen/Financieringsplan de zaak weer vlot getrokken
- Aug/Sept. Aanpassen/afwerken geschilpunten
- Okt. Afkeur eiland door de Gemeente

November nieuwe start

- Waarom afgekeurd?
- Maatvoering niet correct
- Afstand belijning
- Asfaltwerk

Hoe nu verder

- Aanpassen tekening conform opmerkingen van de Gemeente
- Gemeente past verkeersbesluit aan (duur 6 weken)
- Keuze maken morgen starten of over 6 weken ?
- Bij start morgen installatie gereed voor 24 December 2013
- Vereniging gaat testen in de periode na Kerst
- Operationeel medio Januari 2014

